

监 理 日 记()

日期: 2019年06月13日

星期: 四

天气: 多云

气温: 19.8-27℃

工程名称: 溧阳2018年光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 对现场光伏区质量、安全进行巡视检查, 要求施工单位尽快对发现的问题进行及时整改消缺, 要求认真做好防护措施注意安全。
2. 整理项目资料, 学习相关规范标准。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

溧
阳
电
力

1. 3区支架接地扁铁焊接。
2. 13区管桩打桩7根。
3. 26区组件接地连接。
4. 23区箱变变基础加固。

其
它
事
项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔金才、王金荣、王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔金才