

监 理 日 记()

日期: 2019年06月14日

星期: 五

天气: 多云

气温: 20~31℃

工程名称: 旧罗200MW光伏扩初投资项

监
理
工
作
情
况

① 对现场光伏区组件安装进行检查,要求略因索回利位。
施工人员做好安全措施,佩戴安全帽,做好安全带。

② 整理项目资料,学习相关规范标准。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

亨
亮
电
力

1. 11区直流电缆代敷设。
2. 11区、12区组件安装0.163MW。
3. 24区箱变受电基础加固。
4. 26区400管桩打桩13根。

其
它
事
项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔令才, 王金, 黄长青, 王磊

总监(总监代表): 孔令才

记录人:

王磊