

监 理 日 记()

日期: 2019 年 06 月 15 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 23°C - 32°C

工程名称: 溧阳抽水蓄能电站扩容项目

监
理
工
作
情
况

① 对光伏区质量安全隐患进行检查, 对组件安装进行巡视检查, 按要求检查螺栓紧固情况, 要求施工人员注意高空, 做好防护措施。

② 整理项目资料, 学习相关规范标准。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

亨
克
电
力

① 11区组件安装 0.63MW。

② 14区直流电缆线敷设。

③ 21区4平方线敷设 2个直流箱。

其
它
事
项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔金才、王磊、黄长春、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孔金才