

监 理 日 记()

日期: 2019 年 06 月 19 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 27℃-33℃

工程名称: 溧水2018年农村电网改造升级项目

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区组件安装进行检查, 发现少数组件未牢固, 已要求施工人员及时紧固到位. 要求现场人员注意高空作业戴好安全帽. 注意防暑降温.
2. 整理资料, 学习相关规范要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

至
光
电
力

1. 11区、14区箱变至电缆线路接.
2. 11区、23区1×4平方电缆敷设.
3. 14区、19区、21区组件安装842块

其
它
事
项

1. 现场安全正常.

本日现场监理人员

孔令才、孙磊、袁明春

记录人: 孙磊

总监 (总监代表): 孔令才