

监 理 日 记()

日期: 2019年06月20日

星期: 四

天气: 晴

气温: 26℃-35℃

工程名称: 汴罗2X20kVA变电站220V外线工程

监
理
工
作
情
况

1. 对现场旧件安装进行检查, 要求旧件安装注意轻拿, 以安全要注意, 做好防护措施。
2. 对现场立柱焊接进行检查, 要求焊工做好防腐措施。
3. 整理项目资料, 学习相关规范要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五
克
电
力

1. 11区14线敷设。
2. 11区、14区支架焊接。
3. 14、19区旧件安装862块。
4. 18区箱道变平台安装。

其
它
事
项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔金才、王磊、董春。

总监(总监代表): 孔金才

记录人:

王磊