

监 理 日 记()

日期: 2019 年 06 月 28 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 27℃-35℃

工程名称: 溧阳220kV变电站扩建项目

监 理 工 作 情 况

1. 对现场管桩施工进行巡视检查, 要求施工人员按照设计规范进行施工, 控制桩基轴线、标高符合规范要求。
2. 对现场支架安装进行检查, 要求支架螺栓紧固到位。
- 对主梁焊接进行检查, 发现少数未熔焊, 经口头提出已要求整改到位。
3. 整理项目资料, 学习相关规范标准。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

电 力

1. 12区、26区管桩施工45根。
2. 11区、13区、14区支架安装0.23MW。
3. 11区、14区旧吊钩头连接、主梁焊接。
4. 施工船维修, 进场材料吊运。

其 它 事 项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔金才、荣伟、王磊

总监(总监代表): 孔金才

记录人:

王磊

江苏省建设厅监制