

监 理 日 记()

日期: 2019 年 06 月 29 日

星期: 六

工程名称: 湘罗2X26兆瓦渔光互补扶贫项目

天气: 小雨

气温: 22℃-28℃

监 理 工 作 情 况	1. 对现场打桩进行巡视检查, 要求桩基轴线、标高符合设计规范要求. 对现场安全进行检查发现少数工人未佩戴安全帽, 现场提出已佩戴整齐. 2. 对现场支架进行检查, 发现未紧固, 已要求施工单位当场整改到位. 3. 整理项目资料, 学习相关规范要求.	
施 工 情 况	承包单位 亨 亮 电 力	施工内容及进度 1. 12区、26区管桩施工31根. 2. 13区、26区支架安装0.369MW. 3. 11区、14区组串箱头连接、主杆焊接. 4. 船舶检修、进场材料吊运.
其 它 事 项	1. 现场安全正常.	
本日现场监理人员	孔令才、黄长春、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孔令才	