

监 理 日 记()

日期: 2019 年 6 月 30 日

星期: 日

天气: 多云
气温: 22-32℃

工程名称: 2018年2月20日补快项目

监 理 工 作 情 况	1. 对现场管桩施工进行检查, 要求桩基轴线、标高符合设计规范要求. 对立柱桩焊接进行检查, 少数焊缝不饱满. 经提出, 工人已及时整改到位. 2. 对现场安全进行检查, 要求施工人员佩戴好安全帽, 穿好救生衣, 注意防暑降温. 3. 整理项目资料, 对施工单位上报资料进行审核签字.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	五 光 电 力	1. 11日、14日、26日支架安装0.25M ⁴ . 2. 26日管桩施工40根. 3. 11日、14日立桩焊接51根. 4. 14日300桥梁安装56米.
其 它 事 项	1. 现场安全正常.	
本日现场监理人员	孔令才、黄春、陈磊	
记录人: 王磊	总监 (总监代表): 孔令才	江苏省建设厅监制