

监 理 日 记 ()

日期: 2019年07月06日

星期: 六

天气: 多云

气温: 28.8-34.8

工程名称: 湖罗改北江渔坑水利扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 对现场桩基打桩进行检查, 要求桩基轴线、标高偏差在规范允许范围内. 支架安装要求螺栓拧紧且牢固到位.
2. 对现场安全巡视, 要求认真做好防护措施, 注意防暑降温工作.
3. 整理资料, 学习相关规范标准.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

李
光
电
力

1. 开关站消缺 2人.
2. 4区、5区电动机接线完成 7台 共20人
3. 11区、14区、26区支架安装 0.369km 共25人
4. 31区300管桩施工 46根. 共10人.

其
它
事
项

1. 现场安全正常.

本日现场监理人员

孔金才、黄长春、王磊

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孔金才