

监 理 日 记()

日期: 2019年07月07日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 23℃-30℃

工程名称: 汨罗2x6kV配电网工程外线改造项目

监 理 工 作 情 况

1. 对现场桩基打桩进行巡视检查, 要求桩基轴线、标高符合设计、规范。对支架安装进行检查, 发现少数螺母未紧固到位, 已要求及时整改到位。
2. 对现场安全进行检查, 要求工人做好安全防护措施, 注意防暑降温工作。
3. 检查资料, 学习相关规范要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

高压电力

1. 26已安装完0.11MW共25人。
2. 30已、31已300管桩施工263根共6人。
3. 桅杆船检修, 材料吊运共10人。

其 它 事 项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔令才、黄长春、陈磊

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 孔令才