

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2X201kV变电站改扩建项目

日期	2019年07月10日 星期三	气候	晴	气温	27℃-31℃
监理人员动态: 孔令才、黄长春、王磊 施工方人员动态: 施工人员共56人。 施工机械动态: 吊车2辆, 叉车1辆。		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	① 4区、5区、8区检修通道桥架安装完成。 ② 14区、15区、26区支架安装0.32mm。 ③ 30区300管桩施工300根。④ 17区直流电缆敷设260米。				
检查发现的问题	发现个别支架螺母未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	已要求工人及时紧固到位, 现场已整改到位。				
协调内容或其他	1. 整理项目资料, 查看相关规范标准。 2. 对现场安全进行巡视检查, 未发现较大安全隐患。				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		