

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20kV农网改造升级项目

日期	2019年07月14日 星期日	气候	多云	气温	22~30℃
监理单位动态:	孔令才、黄长青、石磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工队员共32人.				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆.				
施工进度情况	① 4区、7区杆件接地完成66组. ② 11区、14区交流箱控制线敷设完成320m.				
检查发现的问题	发现个别工人安全帽未佩戴好.				
处理措施、意见、结果	已现场要求工人进行及时整改到位.				
协调内容或其他	1. 整理资料, 查看规范标准. 2. 对现场安全进行巡视, 发现安全隐患.				
记录人	石磊	总监签阅	孔令才.		