

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x70兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年07月16日 星期二	气候	多云	气温	26℃-33℃
监理人员动态: 孔金才、黄长春、王磊 施工方人员动态: 施工人员共48人。 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆。			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	① 4区、8区母线接地线敷设、驱动机电缆、通讯电缆敷设40米。 ② 12区支架安装。③ 13区300管桩打桩27根。 ④ 现场材料吊运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 整理项目资料,查看相关规范标准。 ②、对现场安全进行检查,未发现安全隐患。				
记录人	王磊		总监签阅	孔金才	