

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年07月17日 星期三	气候	晴	气温	26.8-34.0
监理单位动态:	孔令才、黄长青、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 箱变进场2台.			
施工方人员动态:	施工队共48人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆。				
施工进度情况	① 5区组件接地施工30组 ② 12区、16区支架安装0.221MW. ③ 18区、27区、28区300W支架安装300米 ④ 29区、30区箱变安装。 ⑤ 开关站消缺整改。				
检查发现的问题	发现个别支架螺栓螺母未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	已现场要求工人及时整改到位。				
协调内容或其他	1. 整理项目资料,查看相关标准规范等。 2. 对现场安全进行检查,未发现重大安全隐患。				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		