

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年07月19日 星期五	气候	多云	气温	26℃-34℃
监理单位动态: 孔令才、黄长春、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员40人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	① 8.11已组件接地完成60组。 ② 12组支架安装0.172MW。 ③ 13组300管桩施工14根。④ 现场材料堆放:				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 整理项目资料、查看相关规范标准。 2. 现场安全运行正常。				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		