

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2x20kV线路迁改及补扶贫项目

日期	2019年07月21日 星期日	气候	多云	气温	27℃-35℃
监理人员动态: 孔令才、黄长春、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工队员共48人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆。					
施工进度情况	① 7日支架接地安装完成。② 12-13日支架安装0.345MW。 ③ 17日控制线敷设120米。④ 14日通讯杆架安装150米。 ⑤ 施工队检修、现场材料吊运。				
检查发现的问题	发现个别接地安装未及时做防腐处理。				
处理措施、意见、结果	已要求施工队员及时进行防腐处理, 现已进行防腐刷漆。				
协调内容或其他	1. 整理资料, 查看图纸及相关规范标准。 2. 现场安全正常。				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		