

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20110MW渣浆池补、扶贫项目

日期	2019年07月22日 星期一	气候	晴	气温	26°-35°
监理人员动态: 孔令才、黄长春、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员共40人.					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆.					
施工进度情况	① 3区接地扁铁施工280米. ② 13区、27区支梁安装0.369MW. ③ 13区驱动电机通讯线、电源线敷设各300米. ④ 施焊船体焊缝、现场材料吊运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 整理项目资料, 查看相关规范标准. 2. 现场安全巡查.				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		