

监 理 日 志

工程名称: 波罗2X100MW渔光互补扶贫项目

日期	2019年元月10日 星期四	气候	多云	气温	2-4℃
监理人员动态:	监理人员4人: 黄永荣、孔令才、王孝全、马少坤、王军、王军。 材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 管桩: $\phi 300$ B 10米 70根 $\phi 300$ C 13米 40根 $\phi 400$ A 13米 90根。				
施工方人员动态:	开钻: 监理人员3人、施工人员5人。 管桩区: 监理人员8人、施工人员8人。 打桩船7台、施工船20台、吊车4台。				
施工机械动态:	打桩船7台、施工船20台、吊车4台。				
施工进度情况	开钻站: 1. 办公楼搞卫生, 2. 污水池搞卫生, 3. 站区广场整压实。 管桩区: 1. 3区打桩34根, 8区打桩25根, 2. 4区立桩焊接40根, 4区安装支架6组。				
检查发现的问题	1. 2019年元月10日监理人员在巡视南琴线施工时, 发现7号塔基基坑未设安全警示标志, 未设随防设施, 基坑四周未设置防水墙, 等问题, 存在严重的安全隐患。				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求有关施工单位立即整改。				
协调内容或其他	1. 外线南琴线因天气原因, 暂未施工。 2. 正常安全生产				
记录人	王孝全	总监签阅	李元堂		

