

监 理 日 志

工程名称: 20MW 渔光互补扶贫项目

日期	2019 年 5 月 11 日 星期五	气候	多云	气温	1-4℃
监理人员动态:	监理人员 4 人: 黄永革、于岭才、王孝全、马少经、王新远。	材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 管桩: $\phi 300$ B 10 米 34 根, $\phi 300$ C 13 米 20 根。 $\phi 400$ A 13 无进场。			
施工方人员动态:	标段: 监理人员 3 人, 施工人员 2 人。 光伏区: 管理区 8 人, 施工区 10 人。				
施工机械动态:	电焊机 2 台, 装载机 2 台, 货车 2 台。 打桩船 5 台, 施工船 25 台, 吊车 4 台。				
施工进度情况	开发站: 1. 办公楼搞卫生, 2. 污水池挖沟。 光伏区: 1. 21 区打桩 50 根, 28 区打桩在 44 根, 2. 24 区安装梁 20 根, 24 区安装支架 10 组, 3. 3 区打桩 25 根, 8 区打桩 24 根, 4. 4 区立挂焊接 40 根, 4 区安装支架 6 组, 4 区电焊机底座 3 个。				
检查发现的问题	1. 2019 年 5 月 11 日监理人员在光伏区石马头巡视时, 发现进场管桩车车两个有个别开裂情况。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 我方监理人员立即联系分包物料员, 立即退货整改。				
协调内容或其他	1. 南琴线外线管理人员 7 人, 施工区 50 人。 2. 今日对 7 井塔基开挖, 扎钢筋及木模板安装。 3. 正常安全生产				
记录人	王孝全	总监签阅	李云堂		

