

监 理 日 志

工程名称: 2019年2月12日 星期六

日期	2019年2月12日 星期六	气候	阴	气温	2-8℃
监理人员动态:	监理人员: 黄永华、孔令才、王孝全、马少经、王孝全、马少经、王孝全、马少经 材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下:				
施工方人员动态:	施工方人员: 王孝全、马少经、王孝全、马少经、王孝全、马少经 管状区: 管状区8人、管状区96人 管状区: 管状区8人、管状区96人				
施工机械动态:	施工机械: 打桩机8台、装载机2台、货车2台、打桩机8台、装载机2台、货车2台				
施工进度情况	管状区: 1. 19区打桩38根、28区打桩70根、2. 24区安装主梁2根、19区管状区及管状区管状区、24区管状区管状区364块、3. 4区打桩3根、3区打桩38根、8区打桩28根、4. 4区管状区管状区4根、4区管状区管状区4根、4区管状区管状区4根、4区管状区管状区4根				
检查发现的问题	1. 2019年2月12日监理单位巡视管状区时, 发现南河坝28区打桩时, 地质太硬, 个别管状区管状区打爆开。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已通知分包立即整改更换。				
协调内容或其他	1. 南河坝监理单位1人、施工方14人、 2. 塔吊、制模、9号塔基础开挖、 3. 正常安全生产				
记录人	王孝全	总监签阅	李元堂		

