

监 理 日 志

工程名称: 湖罗2X20MW炉内脱硫技改项目

日期	2019 年 5 月 13 日 星期四	气候	阴	气温	3-6℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 盘柱: $\phi 300$B 10米30根, $\phi 300$C 1米40根 $\phi 400$A B 14米40根 盘柱桁架: 300X150 2+640米 B=300 2+640米 100X50 2+1648, B=100 2+1648 等配件				
施工方人员动态:	开塔: 管理人员4人, 黄永革, 孔令才, 王孝全, 马少经, 正常巡视。 塔内: 管理人员1人, 施工员2人。 塔外: 管理人员1人, 施工员9人。				
施工机械动态:	塔内: 8台, 装载机2台, 货车2台。 塔外: 8台, 施工船26台, 吊车4台。				
施工进度情况	塔内: 综合配电柜及办公楼消防。 塔外: 1. 19区打桩75根, 28区打桩5根, 2. 组件安装234块, 3. 4区打桩56根, 7区打桩14根, 8区打桩15根, 4. 4区安装支架4组。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 南罗线管理人员7人, 施工员15人。 2. 7号塔打钢筋, 制模板, 8号塔及9号塔开挖施工。 3. 正常安全生产				
记录人	王孝全		总监签阅	李元堂	

