

监 理 日 志

工程名称: 20MW 渔港互补扶贫项目

日期	2019 年 元 月 14 日 星期 二	气候	多云	气温	3-6℃
监理人员动态:	监理人员 4 人: 黄永第、孔金才、王孝金、马少经、正崇、孙永刚。		材料进场、取样见证、合格情况: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">无</div>		
施工方人员动态:	管理人员 3 人、施工人员 4 人 卷线区: 管理人员 10 人、施工人员 9 人 光伏区: 管理人员 2 人、施工人员 2 人				
施工机械动态:	光伏区: 装载机 2 台、货车 2 台、手扶拖拉机 2 台、工程车 2 台、手扶拖拉机 2 台				
施工进度情况	开关站: 1. 办公楼宿舍金线装家具, 2. 综合配电箱及办公楼消防, 3. 污水设备安装。 光伏区: 4 区打桩 21 根, 7 区打桩 10 根, 8 区打桩 10 根。				
检查发现的问题	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">无</div>				
处理措施、意见、结果	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">无</div>				
协调内容或其他	1. 南琴线管理人员 7 人、施工人员 15 人。 2. 因天气下雨暂未施工。 3. 正常安全生产				
记录人	王孝金		总监签阅	李益堂	

