

监 理 日 记()

日期: 2019 年 10 月 15 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 0-6℃

工程名称: 20MW 渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理人员 3 人: 孙金才、马少经、王孝全。 正常巡视开关站及光伏区。	
施 工 情 况	承包单位 开县渔光 互补能源 湖南南盛	施工内容及进度 开关站: 1. 综合楼配电柜及办公楼消防。2. 3 栋设备室安装, 办公楼设备室 组装家具。 光伏区: 1. 19 区打桩 5 根。2. 24 区主梁安装 32 根。3. 21 区 80 吨吊 架架设 18 米。400 吨吊架 6 米。箱变就位。4. 组件安装 852 块。 5. 3 区打桩 35 根。7 区打桩 21 根。8 区打桩 10 根。 6. 1#-6# 塔基分坑, 5# 塔开始施工。
其 它 事 项	开关站: 管理人员 3 人, 施工工人员 5 人。 光伏区: 管理人员 10 人, 施工工人员 96 人。 南琴线: 管理人员 7 人, 施工工人员 15 人。 正常安全施工。	
本日现场监理人员	孙金才、马少经、王孝全	
记录人: 王孝全	总监 (总监代表): 李元望	

江苏省建设厅监制

