

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 元 月 18 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 1-12℃

工程名称: 溧阳2X20MW渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 孙令才、马少强、王孝全。 2. 正常巡视开关站、光伏区及外线。 3. 2019年元月18日监理人员、总包及分包管理人员针对开关站及光伏区进行节前安全大检查。 4. 2019年元月18日下午召开监理例会。	
施 工 情 况	承包单位 开站: 溧源 光伏区: 上海伏光 逆变器: 奥新能源 箱变: 湖南新盛	施工内容及进度 开站: 1. 综合配电箱及办公楼消防缺, 2. 综合配电箱铁盖板制作, 3. 站内现场及办公综合楼卫生清理。 光伏区: 1. 19区打桩42根, 16区打桩106根, 2. 23区组件安装120块, 24区组件安装324块, 横梁安装14根。 3. 3区打桩32根, 5区打桩5根, 4. 4区电机底座焊接1个。 4区组件安装216块, 5. 外线布零线 5#塔基浇筑, 8#塔基插钢筋。
其 它 事 项	1. 开站: 管理人员3人, 施工人员4人。 2. 光伏区 管理人员10人, 施工人员96人。 3. 南琴线外线管理人员7人, 施工人员15人。 4. 正常安全生产	
本日现场监理人员	孙令才、马少强、王孝全	
记录人: 王孝全	总监 (总监代表): 李元堂	

江苏省建设厅监制

