

监 理 日 志

工程名称: 湖南XX项目

日期	2019 年 元月 2 日 星期三	气候	阴	气温	-3-2℃
监理单位动态:	监理单位4人: 黄永革、孔令才、王孝金、马少经。正常巡视。				
施工方人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 方盘 12 及 拉杆、立杆第 2 车				
施工机械动态:	监理单位3人、施工方人员8人 监理单位8人、施工方人员8人 装载机6台、装载机2台、货车2台 打桩机5台、施工船20台、吊车3台。				
施工进度情况	开光站: 因缺材料暂停施工。 光伏区: 1. 21区打桩48根, 2. 24区打桩42根, 3. 24区主梁安装24根, 4. 21区主梁安装16根, 5. 25区组件安装252块, 6. 4区打桩30根, 7. 组装打桩用船。				
检查发现的问题	2019 年元月 2 日 监理单位光伏区巡视现场, 发现有个别施工人员没戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	针对个别员工进行教育, 立即叫他们戴上安全帽。				
协调内容或其他	1. 正常安全生产				
记录人	王孝金	总监签阅	李元堂		

