

监 理 日 记()

日期: 2019 年 12 月 21 日

星期: 一

工程名称: 湖南双峰瓦溪光伏水利扶贫项目

天气: 晴

气温: 0-8℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员: 孔令才、马少经、王孝全。 2. 正常巡视开米站光伏区及南琴线外线。 3. 2019年12月21日监理人员随同水电领导等到对侧白隔琴其变观 看。	
施 工 情 况	承包单位 开米站鸿源 上海伏为 湖南新能源 湖南南盛	施工内容及进度 开米站: 1. 综合配电柜及办公柜消缺。 光伏区: 1. 16区打桩24根, 2. 3区打桩29根, 5区打桩38根 8区打桩33根, 3. 站桩焊接40根, 支架安装4组, 电杆底座 座焊接1个, 4. 4区组件安装360块。
其 它 事 项	1. 开米站: 管理人员3人, 施工人员2人。 2. 光伏区: 管理人员10人, 施工人员96人。 3. 南琴线外线: 管理人员7人, 施工人员15人。 4. 正常安全生产	
本日现场监理人员		孔令才、马少经、王孝全
记录人: 王孝全		总监(总监代表): 李元堂

江苏省建设厅监制

