

监 理 日 记()

日期: 2019 年 10 月 22 日

星期: 二

天气: 晴

气温: -2~14℃

工程名称: 20MW 炉内脱硫项目

监
理
工
作
情
况

1. 监理单位: 孔令才、马少经、王春金
2. 正常巡视、开站、光伏区及南琴线外线

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

开站与站源

光伏区

南琴线

外线

湖南融盛

开站: 1. 综合配电楼及办公楼消防。
 光伏区: 1. 15区打桩在74根, 16区打桩在20根, 2. 24区组串安
 装252块, 3. 26区支架安装36组, 4. 17区横梁安装16根,
 5. 3区打桩28根, 8区打桩41根, 6. 支架安装4组, 电机焊接1个,
 组串安装432块, 7. 南琴线外线24塔基浇筑。

其
它
事
项

1. 开站: 监理单位3人, 施工人员2人。
2. 光伏区: 监理单位10人, 施工人员9人。
3. 南琴线外线监理单位7人, 施工人员15人
4. 正常安全生产

本日现场监理人员

孔令才、马少经、王春金

记录人:

王春金

总监 (总监代表):

李元堂

江苏省建设厅监制

