

监 理 日 记 ()

日期: 2019年 元月 24日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-15℃

工程名称: 溧阳光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 监理人员3人: 孔令才、马少经、王孝全</p> <p>2. 正常巡视开差站、光伏区及南琴线外线</p>	
施 工 情 况	<p>承包单位</p> <p>开差站: 溧阳源 光伏区: 上海伏光 南琴线外线: 奥思新能 湖南融盛</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1. 开差站: 1. 综合配电箱及办公桌椅缺失。 2. 光伏区: 1. 6区打桩126根, 2. 5区打桩112根 8区打桩43根, 3. 光伏区支架及组件缺失, 4. 南琴线外线4#塔基础陶挖。</p>
其 它 事 项	<p>1. 开差站: 管理人员3人, 施工人员2人, 2. 光伏区: 管理人员1人, 施工人员7人, 3. 南琴线外线: 管理人员7人, 施工人员15人, 4. 正常安全生产。</p>	
<p>本日现场监理人员: 孔令才、马少经、王孝全</p>		
<p>记录人: 王孝全</p>		<p>总监 (总监代表): 李元堂</p>

江苏省建设厅监制

