

监 理 日 记()

日期: 2019 年 元 月 26 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 4-13℃

工程名称: 湖南2X20MW渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人: 孙令才、马少经、王孝金。 2. 正常巡视: 开荒站、光伏区及有琴线外线。	
施 工 情 况	承包单位 开荒站渔光 上海伏光 湖南新能源 湖南融盛	施工内容及进度 开荒站: 1. 综合楼电排及办公楼消缺。 光伏区: 1. 石马头整理及现场材料整理。2. 5区打桩72根 7区打桩86根。3. 立杆焊接90根。 有琴线外线因春节暂停施工。
其 它 事 项	1. 开荒站: 管理人员3人, 施工人员3人。 2. 光伏区: 管理人员8人, 施工人员5人。 3. 正常安全生产。	
本日现场监理人员		孙令才、马少经、王孝金
记录人: 王孝金		总监(总监代表): 李元堂

江苏省建设厅监制

