

监 理 日 志

工程名称: 200MW炉内脱硫改造项目

日期	2019年元月3日 星期四	气候	晴	气温	0-3℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 中信博方管C2、推拉臂及肘节等 等等总计4车。				
施工方人员动态:	监理单位: 监理单位3人、施工单位8人、 监理单位: 监理单位8人、施工单位8人、 监理单位: 监理单位8人、施工单位8人、				
施工机械动态:	装载机2台、装载机2台、吊车2台、 吊车2台、吊车2台、吊车2台、				
施工进度情况	开卷站: 圆钢材料堆放整齐。 卷板区: 1. 2区打桩5根、2. 28区打桩5根、3. 2区主梁安装2根。 4. 钢平台制作1套、5. 25区组件安装216块、卷板线敷设1925米。 6. 4区打桩50根、7. 4区主梁焊接40个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	王孝金	总监签阅	李元堂		

