

监 理 日 志

工程名称: 涇陽2X0.11MW漁光互補扶貧項目

日期	2019年五月6日 星期四	气候	阴	气温	2-6℃
监理人员动态:	监理单位: 黄永革、孙定才 王孝全、马少经、正业巡视				
施工方人员动态:	监理单位: 管理人员3人、施工方人员7人 新洲区: 管理人员8人、施工方人员86人				
施工机械动态:	监理单位: 装载机2台、吊车2台、 打桩船6台、板桩船20台、吊杆4台				
施工进度情况	材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 管桩: $\phi 300 \times 10$ 米 175根, $\phi 300 \times 13$ 米 39根 $\phi 400 \times 14$ 米 20根 十道排架及立杆C中计一车				
施工部位	开荒站: 1. 开荒站桩区平整, 2. 办公综合楼自来水管网试通水。 为伏区: 1. 2区打桩16根, 2. 28区打桩32根, 3. 21区主梁安装7根, 4. 24区主梁安装3根, 400排架安装45米, 100排架安装60米, 5. 组排架装930块。 6. 8区打桩48根, 7. 4区立杆焊接40根。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正业安全车				
记录人	王孝全	总监签阅	李元堂		

