

监 理 日 志

工程名称: 罗定2011年农村饮水安全项目

工程名称: 20MW炉内脱硫改造项目				
日期	2019年5月7日 星期二	气候	阴	气温 1-6℃
监理单位动态:	监理单位4人: 黄永泰、孔令才、王孝金、马少经、古常进、孔见		材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 盘柱: $\phi 300$ B10米210根 $\phi 300$ C13米39根 $\phi 400$ A14米20根 $\phi 400$ B15米1根 箱变 62B-40.5, 6组。	
施工方人员动态:	开卷: 监理单位8人 施工人员5人 另代区: 监理单位8人 施工人员86人 装载机8台, 装载机2台, 货车2台。 打桩船6台, 施工船20台, 吊车4台。			
施工机械动态:				
施工进度情况	开卷: 1. 开卷场内铺碎石、木模板安装。2. 消防水室消缺。污水池基础砌筑。 另代区: 1. 19区打桩92根。2. 28区打桩50根。3. 2区主梁安装8根。4. 24区箱变就位。横梁安装24根。100mm对开架安装66米。5. 4区打桩26根。8区打桩24根。6. 4区立柱焊接40根。			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无			
协调内容或其他	1. 正单安全生。			
记录人	王孝金		总监签阅	李元堂

