

监 理 日 记()

日期: 2019 年 2 月 28 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 7~10℃

工程名称: 河罗2x20kmV送电工程扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员4人, 孔令才 王浩光 王磊 王磊 巡视现场.	
施 工 情 况	承包单位 华光电力 工程设计 (上海)有 限公司	施工内容及进度 开关站: 管理人员1人, 施工人员2人. 污水池外碎石铺垫; 配电箱挡板安装; 配电箱接线. 光伏区: 管理人员7人, 施工人员59人. 15区打桩90根, 16区打桩26根; 3区立柱焊接15个; 4区支架安装12组. 南琴线: 管理人员7人, 施工人员28人. 25#, 42#塔基混凝土浇筑; 23#, 43#, 44#塔基 土方开挖施工.
其 它 事 项	正常安全施工	
本日现场监理人员 孔令才, 王磊金, 王浩光, 王磊		
记录人: 孔令才		总监 (总监代表): 李元堂