

监 理 日 记()

日期: 2019年04月02日

星期: 二

工程名称: 旧罗2X20kV及洛铁互济扶贫项目

天气: 雨
气温: 11°C-16°C

监
理
工
作
情
况

- ① 对外线铁塔安装进行巡视检查, 要求施工人员注意, 做好防护措施。
- ② 对53#塔基掏挖进行检查, 发现少数问题已下发函单要求施工单位整改。
- ③ 整理资料, 查看图纸及工程相关规范标准。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏电力
工程设计
(上海)
有限公司

1. 完成站施工人员, 污水处理设备安装。
2. 完成4区、5区、8区箱变基础打桩共24根。
3. 南零线41#、51#铁塔安装, 53#塔基掏挖。

其
它
事
项

1. 现场安全巡查, 未发现较大安全隐患。

本日现场监理人员

黄永革, 孔令才, 王磊, 黄春, 王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孔令才