

监 理 日 志

工程名称: 增资新建60MWp地面光伏电站项目一期工程

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	26℃ / 15℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	炮台1辆, 挖机1辆, 空压机3辆				
施工进度情况	1. 升压站中挖槽基础定位放线, 主变基础开挖 2. 线路1#, 2#, 3#, 4#, 5#基础开挖 3. 光伏区定位图未定, 目前未施工				
检查发现的问题	1. 升压站个别施工人员佩戴安全帽不规范 2. 升压站模板堆放不合理				
处理措施、意见、结果	1. 加强施工人员的安全交底 2. 合理堆放材料 3. 已整改				
协调内容或其他	光伏区定位图未定, 明日一早出				
记录人	李金渠	总监签阅	郭莹		