

监 理 日 志

工程名称: 增建新建60MWp 地面光伏电站项目一期工程

日期	2018年4月20日 星期五	气候	晴	气温	16℃-28℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	29人				
施工机械动态:	炮车1台, 挖机1台, 空压机3台, 压路机1台.				
施工进度情况	1. 光伏区修路. 2. 4#压站中控钢筋检查, 门架、GIS基础浇筑. 3. 线路: 1#、3#、6#、8#基础开挖, 4#塔基设备准备工作				
检查发现的问题	1. 4#压站个别施工人员佩戴安全帽不规范.. 2. 4#塔基基础准备工作施工人员未穿戴防护手套.. 3. 光伏区定位图线性未标注, 需审核.				
处理措施、意见、结果	1. 规范佩戴安全帽, 并进行安全教育.. 2. 要求配发劳保用品.. 3. 严格审查图纸, 并进行技术交底.				
协调内容或其他	4#压站10KW临时用电.				
记录人	杨振宇	总监签阅	郭 哲		