

监 理 日 志

工程名称: 增建新建60MWp地面光伏电站项目一期工程

日期	2018年4月22日 星期日	气候	阴转小雨	气温	18℃~28℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 见证取样试验组			
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 炮车一台、挖机一台、空压机2台					
施工进度情况	1. 光伏区桩机点定位。 2. 升压站GIS基础浇筑、门架基础钢筋绑扎。 3. 线路1#、2#、4#、5#、8#塔基分坑定位。				
检查发现的问题	1. 临时配电箱未接地。 2. 线路电缆未加防护套管。 3. 光伏区个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 要求尽快给临时配电箱接地。 2. 要求线路电缆加防护措施。 3. 要求施工人员配戴安全帽。 4. 已整改				
协调内容或其他	光伏区东南角一片未回填, 等待业主协调。				
记录人	周率		总监签阅	郭莹	