

监 理 日 志

工程名称: 增资新建绿溪60MW地面光伏电站一期项目

日期	2018年4月24日 星期二	气候	阴	气温	18℃-10℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 43人					
施工机械动态: 挖机2台 31孔机2台 潜孔机1台					
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 2. 中控楼, SVG钢筋绑扎. 3. 线路. 1#.2#.4#.5#.8# 基础开挖. 4#修路.				
检查发现的问题	1. 4#压站基础边坡不完善. 2. 构支架基础模板支护不牢固. 3. 光伏区管桩标高控制不完善.				
处理措施、意见、结果	1. 清理边坡易落石块. 2. 重新加固支护模板. 3. 加强技术交底. 4. 已整改				
协调内容或其他	覆土1.5米. 入岩0.6米管桩试验.				
记录人	杨振宇	总监签阅	郭莹		