

监 理 日 志

工程名称: 增资新建靖溪60MW地面光伏电站二期项目

日期	2018年4月25日 星期三	气候	晴	气温	22℃-11℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场200根			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	吊车1台, 挖机2台, 313L机1台, 潜孔机1台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 2. 升压站. 中控楼放线, 构支架, SVG, 箱变板支护. 3. 线路. 1#, 2#, 4#, 5#, 8# 基础开挖.				
检查发现的问题	1. 升压站个别工人未戴安全帽 2. 光伏区打桩工人未戴防尘面罩. 3. 升压站临时电缆混乱. 电缆未接插头.				
处理措施、意见、结果	1. 要求工人施工佩戴安全帽. 2. 要求配发防护用品. 3. 重新排布临时电缆. 电缆接上插头. 4. 已整改.				
协调内容或其他	安全大检查.				
记录人	杨招军	总监签阅	郭莹		