

监 理 日 志

工程名称: 增建新建绿溪 60MWp 地面光伏电站一期项目

日期	2018 年 4 月 27 日 星期五	气候	晴	气温	26℃/13℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 见证取样 C25 两组。 预埋钢管 200m			
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 吊车 1台, 挖机 2台, 打桩机 2台					
施工进度情况	1. 光伏区打桩, 定位放线。 2. 升压站中控楼基础浇筑, 中控楼, 主变预埋螺栓, 预埋钢板。 3. 线路, 7#混凝土浇筑, 6#钢筋绑扎。				
检查发现的问题	1. 升压站 中控楼预埋螺栓错位。 2. 升压站道路污染。 3. 升压站模板堆放不规范。				
处理措施、意见、结果	1. 预埋螺栓复核。 2. 洒水洗路。 3. 合理堆放施工材料。 4. 整改。				
协调内容或其他					
记录人	杨振东		总监签阅	郭莹	