

监 理 日 志

工程名称: 增设新建绿溪60MWp地面光伏电站一期项目

日期	2018年4月29日 星期四	气候	阴	气温	19℃/27℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩: 200根. C25取样两组.			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	吊车1台, 挖机2台, 打桩机2台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 2. 升压站, 综合楼, SVG, 主变设备基础浇筑. 3. 线路, 9#预埋螺栓, 塔基浇筑.				
检查发现的问题	1. 线路, 9#浇筑未设置安全警示带. 2. 9#塔基浇筑未找平, 有杂物. 3. 光伏区管桩外露超出设计标准.				
处理措施、意见、结果	1. 重新设置安全警示带. 2. 重新找平, 并清理杂物. 3. 需重新换桩. 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨报平		总监签阅	郭 莹	