

监 理 日 志

工程名称: 增建新建城 60MW 地面光伏电站一期项目

日期	2018 年 5 月 1 日 星期二	气候	阴转中雨	气温	27℃/20℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 挖机2台, 打桩机2台, 空压机2台					
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 2. 升压站主变, 构架架回填, 中控楼基础 圈梁500级 3. 线路, 井钢筋绑扎.				
检查发现的问题	1. 升压站临时配电箱未将责任落实到电工个人. 2. 升压站施工区域未配备消防灭火器 3. 线路个别工人未正确佩戴安全中帽.				
处理措施、意见、结果	1. 已落实到个人. 2. 已配备消防灭火器 3. 规定施工人必须佩戴安全中帽. 4. 已整改				
协调内容或其他	上午施工 下午有雨未施工.				
记录人	杨振宇		总监签阅	李 莹	