

监 理 日 志

工程名称: 增建新建溪60Mwp地面光伏电站一期项目

日期	2018年5月2日 星期二	气候	阴	气温	25℃/18℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	66人				
施工机械动态:	挖机2台, 打桩机2台, 空压机2台				
施工进度情况	- 光伏区打桩、桩位定点、箱变基础开挖2处 - 升压站35kV设备基础钢筋绑扎、电缆管敷设、10kV站用变基础浇筑 - 线路8#上料、1#上料, 2#、3#、4#、5#开挖				
检查发现的问题	- 电缆管敷设未采取固定牢固措施 - 光伏区定位有偏差, 仪器有故障 - 线路物料上运无安全通路				
处理措施、意见、结果	- 采取绑接、绑扎, 把预埋管固定到位 - 校核GPS设备仪器 - 物料上运时需修整平路, 防止免翻车现象 - 整改中				
协调内容或其他	下发监理工作联系单 20180502				
记录人	李金梁	总监签阅	郭莹		