

监 理 日 志

工程名称: 增资新建绿溪60MW地面光伏电站一期项目

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	18°C/25
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩 300根			
施工方人员动态:	68人				
施工机械动态:	挖机2台, 潜孔机3台, 打桩机3台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩、放样。 2. 中控楼模板支搭。 3. 线路: 8#上料, 1#上料, 2、3、4、5基础开挖。				
检查发现的问题	1. 光伏区打桩部分区域未入桩(6m桩) 2. 潜孔机站, 拆模后, 水平平整度, 达不到验收标准。 3. 1#钢筋绑扎不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 按图纸设计说明施工, 根据后续实验报告做出调整。 2. 重新调整并打磨, 达到验收标准。 3. 重新绑扎钢筋。				
协调内容或其他					
记录人	杨振东	总监签阅	郭莹		