

监 理 日 志

工程名称: 增建新建绿溪60MWp地面光伏电站一期项目

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	27℃/18℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩: 200			
施工方人员动态: 70人					
施工机械动态: 挖机2台, 潜孔机: 3台, 打桩机: 3台					
施工进度情况	1. 光伏区打桩, 放样. 2. 中控楼模板支护, 桁架梁模板支护. 3. 线路, 8#基础浇筑, 1#钢筋绑扎, 2, 3, 4, 5基础开挖.				
检查发现的问题	1. 8#施工人员在林区作业未携带灭火器. 2. 桁架梁模板支护不到位. 3. 光伏区夜间作业, 照明措施不当.				
处理措施、意见、结果	1. 已配备灭火器 2. 重新支护模板. 3. 规范作业区照明系统. 4. 已整改				
协调内容或其他	接收施工方《关于请求支付工程款的事宜》201803				
记录人	杨振宇	总监签阅	郭莹		