

监 理 日 志

工程名称: 增资新建球溪60MW地面光伏电站一期项目

日期	2018年5月6日 星期日	气候	小雨	气温	26℃/18℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: C30取样两块。			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	挖机2台, 潜孔机2台, 打桩机2台。				
施工进度情况	1. 光伏区打桩。 2. 4#压站, 构支架预埋螺栓, 模板支护, 构支架浇筑。 3. 线路, 1#钢筋绑扎, 2, 3, 4, 5. 基础开挖。				
检查发现的问题	1. 4#压站施工安全措施不到位。 2. 线路, 1#钢筋绑扎不到位, 钢模未刷隔离剂。 3. 光伏区7#阵列桩基点位偏差。				
处理措施、意见、结果	1. 对4#压站施工人员进行安全教育。 2. 重新对1#钢筋绑扎, 对钢模刷隔离剂。 3. 重新校正GPS设备。 4. 已整改。				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	邵莹		