

监 理 日 志

工程名称: 增资新建建溪60MW地面光伏电站一期项目

日期	2018 年 5 月 7 日 星期二	气候	阴转雨	气温	16℃/25℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩: 600根			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	挖机2台, 3孔机2台, 打桩机2台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩, 箱变基础开挖, 2#、8#桩基浇筑。 2. 4#压站桩基回填, 消地土, 模板支护。 3. 线路1#桩基埋设, 模板支护, 2#上料。 4. 下午有雨未施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区箱变放样有偏差。 2. 4#压站接地基础, 模板支护不牢固。 3. 线路1#塔基, 基础有积水。				
处理措施、意见、结果	1. 重新放样。 2. 重新支护模板。 3. 清除地基积水。 4. 已整改。				
协调内容或其他	召开监理例会, 20180507 下发监理工作联系单, 20180507。				
记录人	杨振宇	总监签阅	李双		