

监 理 日 志

工程名称: 增建新建绿岛60MWp地面光伏电站一期项目

日期	2018 年 5 月 8 日 星期二	气候	多云转晴	气温	22°C/11°C
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩: 200根. C25见证取样两块.			
施工方人员动态:	75人				
施工机械动态:	挖机2台, 3孔机2台, 桩机2台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 取样. 2. 4压桩. 中压桩浇筑. 桩架. GIS 模板支护. 3. 线路. 1#浇筑. 2#上料. 钢筋绑扎. 6#浇筑. 3. 4. 5 基础开挖.				
检查发现的问题	1. 光伏区部分工人未戴安全帽. 2. 4压桩, 接地焊接不完善. 3. 线路. 1#塔基浇筑未找平,				
处理措施、意见、结果	1. 规范施工以及佩戴安全帽. 2. 加固焊接点. 3. 重新找平. 4. 已整改				
协调内容或其他	接收工程月度施工进度计划报表.				
记录人	杨振宇		总监签阅	邹莹	