

监 理 日 志

工程名称: 增资新建靖溪60MW光伏电站一期工程

日期	2018 年 5 月 9 日 星期三	气候	晴	气温	23°C/11°C
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋: 200根 升压站 钢构			
施工方人员动态:	80人				
施工机械动态:	挖机2台, 313L机2台, 打桩机2台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩、放样、箱变基础开挖、钢筋绑扎。 2. 升压站主控楼钢构安装、接地施工、设备基础清理。 3. 线路、2#塔基浇筑、6#钢筋绑扎、3、4、5基础开挖。				
检查发现的问题	1. 313L电杆打桩未到底, 出现虚桩。 2. 升压站接地扁铁埋深不够。 3. 线路2#无安全通路。				
处理措施、意见、结果	1. 需做换桩处理。 2. 加深扁铁埋深。 3. 线路需修整道路, 避免出现人员滑落。 4. 整改中。				
协调内容或其他	升压站主变基础完成验收。 下发整理通知单。2018.5.9				
记录人	杨振中	总监签阅	李 某		