

监 理 日 志

工程名称: 增建新建溪溪60kV地区变电站一期项目

日期	2018 年 5 月 11 日 星期五	气候	晴	气温	26℃/15℃
----	---------------------	----	---	----	---------

监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 93人	
施工机械动态: 挖机2台、31钻机2台、打桩机2台	

施工进度情况	1. 光伏区打桩, 3#、4#、5#箱变基础开挖, 垫层浇筑 2. 4#压站SVG模板支搭, 半控楼吊装钢筋模板, 接地扁铁回填 3. 线路, 3#、4#基础掏挖, 5#钢筋绑扎
--------	--

检查发现的问题	1. 箱变基础积水未清除。 2. 4#压站接地扁铁焊接处未做防腐处理 3. 5#钢筋绑扎不到位。
---------	---

处理措施、意见、结果	1. 对基础内积水抽取清除 2. 对焊接处涂刷防腐涂料。 3. 重新绑扎钢筋。 4. 已整改
------------	--

协调内容或其他	4#压站上午因土地问题停工半天。 管桩、支架等材料进场不及时, 影响工程进度。
---------	---

记录人	杨振宇	总监签阅	郭莹
-----	-----	------	----